

NOTA: STEIGERS, TRAPPENTORENS EN ROLSTEIGERS

DOCUMENTCODE					
INFRA OBJECT	OBJECT	ORG	DOC TYPE	WCODE	VOLGNR
OWRB-07891-ROC-NOT-W14-000002					

DOCUMENTGEGEVENS		
	SE PAKKET	
	DGB	DISC FASE VOLGNR
	000-00-AL-PB02	

HUIDIGE REVISIE					
(DE VOLLEDIGE REVIESIEGESCHIEDENIS IS OP HET DOCUMENTMANAGEMENTSYSTEEM TERUG TE VINDEN)					
		ROCO			
DATUM	REV.	OPST.	CONTR.	GOEDK.	
24/10/2025	3.0	JPP	AJVH	JPH	
Goedkeuring zie workflow documentmanagementsysteem					

Revisiebeheer

REV.	OPST.	DATUM	BETREFT INHOUDELIJKE WIJZIGING / AANVULLING
1.0	JLE	10/05/2025	Eerste versie
2.0	JPP	08/07/2025	Tweede versie
3.0	JPP	24/10/2025	Puntje 5.1. aangepast: indienststelling is voor gekwalificeerde steigerinspecteur van de steigerbouwer en periodieke keuring is voor gekwalificeerde steigerkeurder van de steigerbouwer.

Inhoudsopgave

1.	Scope.....	4
2.	Wettelijke en door Lantis gestelde eisen	4
3.	Uitgangspunt ROCO	4
4.	Vorbereidingsfase	4
4.1.	<i>ROCO</i>	4
4.2.	<i>Steigerbouwers</i>	5
5.	Uitvoeringsfase	5
5.1.	<i>Steigerbouwers</i>	5
5.2.	<i>ROCO</i>	5
6.	Onafhankelijke steigerdeskundige ROCO	6
7.	Verklarende lijst	7
8.	Bronvermelding.....	7

1. Scope

Deze nota geldt voor alle steiger toepassingen, zoals:

- trappentorens,
- hijssteigers,
- rolsteigers,
- Verhijsbare steigers,
- overbruggingen,
- steigers waar- bouw of personenliften aan worden verankerd,
- ...

2. Wettelijke en door Lantis gestelde eisen

Het KB van 25/01/2001 over de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen bevat onder art.50, bijlage III, deel B, afdeling II, punt 6 eisen waaraan steigers op een bouwplaats moeten voldoen. Naast de wetgeving volgen we de Scope eisen van Lantis zoals omschreven in de S1100 (OWRB-00ALG-LAN-NOT-W14-000001-S 1100 B00 Veiligheids- en gezondheidsplan).

Om praktische invulling te geven aan de contracteis en de wetgeving zijn onderstaande afspraken van toepassing.

3. Uitgangspunt ROCO

Alle steigers worden berekend, opgebouwd, aangepast, vrijgegeven en periodiek gekeurd door een gespecialiseerde VCA*/** of ISO 45001 steigerbouwbedrijf.

Erkende steigerbouwers zijn:

- Safe steiger
- Altrad
- ...

Uitzondering op bovenstaande regel betreft de opbouw van rolsteigers **tot 4m stahoogte**, deze mogen ook opgebouwd worden door niet steigerbedrijven, mits in bezit van de juiste opleiding. (zie rubriek 7. Verklarende lijst). Nog een voorwaarde is dat deze dienen opgebouwd te worden conform de handleiding en montagerichtlijnen van de leverancier/fabrikant.

4. Voorbereidingsfase

4.1. ROCO

De werkvoorbereiding dient op te geven aan de erkende steigerbouwer aan welke eisen de steiger dient te voldoen:

- Afmeting (lengte, breedte en hoogte).
- Het type van de te verrichten werkzaamheden.
- Het aantal benodigde werkvloeren.
- Te dragen belasting voor het bepalen van de steigerklasse.
- Te verwachten stand-tijd van de steigerconstructie.
- Indien van toepassing, het type bekleding aan de steiger (bv stofbescherming).
- Afstand steiger tot werkvlak in functie van uit te voeren werkzaamheden.
- Nodige collectieve bescherming.
- Mogelijke verankeringspunten.
- Staat en beperkingen van de constructie waaraan wordt verankerd en/of waarop wordt gesteund.
- De wijze waarop de toegang tot de werkvloeren voorzien moeten worden en hun aantal.

- Eventuele bijkomende eisen (leuningen aan de binnenzijde, consoles, laadplatform, vrij te houden zaken doorgangen, ...)

4.2. Steigerbouwers

TM ROCO verwacht van de steigerbouwer het volgende:

Berekeningsnota en Stabiliteitsberekening

- De steigerbouwer is verantwoordelijk voor het aanleveren van een berekeningsnota en een sterkte- en stabiliteitsberekening aan Uitvoering.
- Indien een standaardconfiguratie van de fabrikant wordt gebruikt, mag naar de bijbehorende berekeningsnota van de fabrikant worden verwezen.
- Als deze niet beschikbaar is in de gebruiksaanwijzing, moet de steigerbouwer zelf een berekening opstellen.

Montageschema

- De steigerbouwer moet een montageschema aanleveren dat overeenkomt met de geplande opbouw.
- Zowel het montageschema als de berekeningsnota moeten gedurende de volledige gebruikperiode van de steiger beschikbaar zijn voor het uitvoeringsteam (digitaal of op papier).

5. Uitvoeringsfase

5.1. Steigerbouwers

- De steigerbouwer moet ervoor zorgen dat de zone onder de steiger tijdens deze werkzaamheden veilig wordt afgezet.
- Rolsteigers hoger dan 4m (werkvloer) worden opgebouwd door een erkende steigerbouwer.
- De gekwalificeerde steigerinspecteur (minimaal opleiding Steigerinspecteur conform eisen BeroepsCompetentieprofiel van Constructiv) van de steigerbouwer is verantwoordelijk voor de indienststelling.
- De gekwalificeerde steigerinspecteur van de steigerbouwer voorziet de steiger van een betredingslabel of steigerkaart (scaftag), met daarop de datum van keuring en handtekening, en geeft aan dat de steiger in overeenstemming met de richtlijnen kan betreden worden
- Periodieke keuring van steigers (2-wekelijks) na wijzigingen, periode van niet gebruik, blootstelling aan weer en wind of andere omstandigheden waar door de stevigheid of stabiliteit ervan mogelijk is aangetast worden uitgevoerd door gekwalificeerde steigercontroleur (minimaal AV-022) van de steigerbouwer en vult de steigerkaart periodiek aan.

5.2. ROCO

- Het voorzien van instructie voor veilig gebruik van de steiger door de betrokken medewerkers
- Ziet toe op veilig gebruik steiger en dat aanpassingen aan het steigerwerk **alleen** door de steigerbouwer worden uitgevoerd
- Het voorzien van de steiger/trappentorens/... van eventueel noodzakelijke aanrijdbescherming (bv jersey blokken).
- Iedere werknemer heeft de plicht de steigerkaart te verwijderen als de steiger onveilig is bevonden tijdens de uitvoering en hierover onmiddellijk zijn leidinggevende te informeren.
- Rolsteigers tot 4m stahoogte mogen worden opgebouwd door werknemers van ROCO, mits deze personen correct opgeleid zijn (zie rubriek 7. Verklarende lijst). Nog een voorwaarde is dat deze dienen opgebouwd te worden conform de handleiding en montagerichtlijnen van de leverancier/fabrikant.

6. Onafhankelijke steigerdeskundige ROCO

Als extra controle op het steigerwerk heeft ROCO een contract met een onafhankelijke deskundige. Deze is beschikbaar op afroep voor een check naar de kwaliteit (in de breedste zin van het woord) van het steigerwerk op ROCO. Bij vragen kan deze ook altijd worden gecontacteerd via Team Veiligheid KOEPEL.

7. Verklarende lijst

Erkend steigerbouw bedrijf	Een vakbedrijf in lijn met de ROCO-eisen VCA*/** of ISO 45001
Steigerbouwer (monteur)	Opleiding conform register risicovolle taken van VCA AV-021
Werknemer die meewerkt aan de montage en demontage van rolsteigers	- Externe opleiding bij een opleidingsinstituut, bv module 1&2&3 rolsteigers van Constructiv; - Opleiding conform register risicovolle taken van VCA AV021 - Interne opleiding Minimaal zes effectieve lessuren
Gekwalificeerde steigerinspecteurs	Opleiding steigerinspecteur conform "BeroepsCompetentieprofiel van Constructiv
Steigercontroleur van de steigerbouwer	Opleiding conform register risicovolle taken VCA: AV-022
Steiger gebruiker	Basisveiligheid VCA of VOL-VCA en herhaling via Toolbox
berekeningsnota	Zie nota van de FOD WASO over berekeningsnota steigers Bron: http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=4246

8. Bronvermelding

Constructiv

- Code van goede praktijk: gebruik en montage van steigers
- Beroepscompetentieprofiel stellingbouwer

FOD Waso

Codex: Welzijn op het Werk – Boek IV, Titel 5, betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte